

Oggetto: risposta interrogazione

**o: Interrogazione prot.1123/2026 su stato d'attuazione progetto PNRR M4 C1 I-1.2 :
Realizzazione di Nuova Mensa Donatoni - CUP G15E22000040006**

Gentile Cons. Tovo,
presente rispondo alla sua interrogazione prot. 1123/2026

Con riferimento al progetto in oggetto gli interventi sono conclusi al 31.12.2025 come previsto dalla tempistiche PNRR con emissione del Certificato di Ultimazione Lavori agli atti presso la scrivente Amministrazione; mentre il collaudo dell'opera dovrà essere fatto entro il 30.06.2026 come stabilito dalla convenzione.

Ai fini della fornitura dell'energia elettrica il progetto prevedeva il collegamento al contatore dell'annesso plesso scolastico esistente, il che avrebbe comunque comportato un aumento di potenza dello stesso: a seguito di riunioni fatte con il RUP è emerso che l'immobile potrebbe essere dato in gestione esterna per cui si è optato per la richiesta di un nuovo contatore (è previsto il sopralluogo da parte di e-Distribuzione al fine di svincolarlo ai fini dei consumi.

Risultano da effettuarsi le pulizie dell'immobile che avranno luogo a completo sgombero del cantiere.

Sperando di aver dato le informazioni richieste e rimanendo a disposizione per chiarimenti

Cordiali Saluti

Ass. Lorenzo Rizzato