

Dirigente

Dirigente Settore OO.PP., Patrimonio

CDC

Patrimonio

CDC **Lavori Pubblici**

OBIETTIVO N. 070N01

REALIZZAZIONE PROGRAMMA OOPP 2008

Vedi elenco Opere Pubbliche 2008.

Peso per Dirigente Dirigente: D10 40 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Valutazioni ed osservazioni:

Avanzamento % fasi 49,727
 Avanzamento % indicatori 0,000
 Avanzamento % obiettivo Non raggiunto

Azioni previste

Nr	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusion e dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Stato attuazione al 30/06/2008
1	OP08001 - COMPLETAMENTO ELEMENTARI DI GRIGNANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	
Azione conclusa: No							
2	OP08002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIA CASALINI	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusion e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
Azione conclusa: No							
3	OP08003 - MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: PROGETTAZIONE.
Azione conclusa: No							
4	OP08004 - RECUPERO CHIESA DI S. MICHELE E ANNESSI	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 66% Finanziato con contributo della fondazione CARIPARO (convenzione già firmata).	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO. In attesa del parere della Sovrintendenza per l'emissione del bando.
Azione conclusa: No							
5	OP08005 - RECUPERO FACCIATA PALAZZO BOSI	Finanziato con contributo della Fondazione CARIPARO: i tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	
Azione conclusa: No							
6	OP08006 - RECUPERO FACCIATA SEDE MUNICIPALE	Finanziato con contributo della Fondazione CARIPARO: i tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	
Azione conclusa: No							
7	OP08007 - RECUPERO ANNESSI E AREA ESTERNA EX VESCOVADO	Finanziato con contributo della fondazione CARIPARO (convenzione già firmata) Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33%	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: PROGETTAZIONE

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
Azione conclusa: No							
8	OP08008 - COMPLETAMENTO RECUPERO PALAZZO ROVERELLA	Finanziato con contributo della Fondazione CARIPARO: i tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	
Azione conclusa: No							
9	OP08009 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	Con delibera di CC n. 66 del 28/07/2008 ridotto l'importo dell'intervento di €. 14.021,62.
Azione conclusa: No							
10	OP08010 - MANUTENZIONE GENERALE FABBRICATI	Finanziato quanto ad €. 76.000 con mutuo a carico del Comune e quanto ad €. 50.000 con proventi dalle alienazioni immobiliari. Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% (la programmazione riguarda il solo intervento finanziato con mutuo a carico del Comune pari ad €. 76.000)	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: BANDO Intervento in affidamento diretto. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							
11	OP08011 - AMPLIAMENTO CIMITERO DI GRIGNANO	Programmazione al 31/12/2008: bando Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: la correlata variante urbanistica è stata adottata con delibera di CC. n. 68 del 29/07/2008. Si attende la successiva delibera di approvazione per avviare la fase di progettazione.
Azione conclusa: No							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
12	OP08012 - MANUTENZIONE MANTI DI COPERTURA LOCULI CIMITERO DI ROVIGO	Programmazione al 31/12/2008: consegna lavori	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							
14	OP08014 - RESTAURO MONUMENTO I CADUTI UBICATI NELLE FRAZIONI DI ROVIGO	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% Finanziato con contributo della fondazione CARIPARO (convenzione già firmata).	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: BANDO
Azione conclusa: No							
15	OP08015 - COSTRUZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO GABRIELLI	I tempi di realizzazione verranno definiti dopo la stipula della convenzione con il Ministero dei Beni Culturali	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	
Azione conclusa: No							
16	OP08016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIALE TRIESTE	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33%	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
17	OP08017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STADIO BATTAGLINI	Programmazione al 31/12/2008: consegna lavori Finanziato con mutuo a carico del comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: PROGETTAZIONE A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							
20	OP08020 - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALESTRA SCHERMA	Programmazione al 31/12/2008: consegna lavori	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: PROGETTAZIONE.
Azione conclusa: No							
21	OP08021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CONI	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 66% Finanziato quanto ad €. 600.000 con contributo della Fondazione CARIPARO e quanto ad €. 30.000 con mutuo a carico del Comune	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: BANDO.
Azione conclusa: No							
22	OP08022 - MANUTENZIONE GENERALE IMP. SPORTIVI	Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: BANDO.
Azione conclusa: No							
24	OP08024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Programmazione al 31/12/2008: aggiudicazione definitiva	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: PROGETTAZIONE. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusion e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
25	OP08025 - INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CAPOLUOGO E FRAZIONI	Programmazione al 31/12/2008: aggiudicazione definitiva	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: PROGETTAZIONE A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							
27	OP08027 - POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE DI SANT'APOLLINARE	Programmazione al 31/12/2008: bando. Con delibera CC n. 66 del 28/07/2008 è stata cambiata la denominazione dell'opera da "Realizzazione sistema di smaltimento acque bianche nel quartiere Commenda Est" a "Potenziamento ed adeguamento della rete fognaria nella frazione de Sant'Apollinare", finanziato con mutuo da contrarsi con la Cassa DD.PP. od altro Istituto di credito.	14/07/2008	31/12/2008			SAL al 30/06/2008: a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
28	OP08028 - POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE DI ROVERDICRE'	<p>Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33%</p> <p>Con delibera CC n. 66 del 28/07/2008 cambiata la denominazione dell'opera da "Realizzazione sistema di smaltimento acque bianche nella frazione di Granzette" a "Potenziamento ed adeguamento della rete fognaria nella frazione di Roverdicrè", finanziato con mutuo da contrarsi con la Cassa DD.PP. od altro Istituto di credito.</p>	14/07/2008	31/12/2008			SAL al 30/06/2008: a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							
32	OP08030 - MANUTENZIONE FOSSI DI SGRONDO ACQUE METEORICHE DELLE AREE URBANIZZATE	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	
Azione conclusa: No							
33	OP08031 - MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CENTRO	<p>Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% (la programmazione riguarda il solo intervento finanziato con mutuo a carico del Comune pari ad €. 100.000)</p> <p>Finanziato quanto ad €. 70.000 con alienazioni e quanto ad €. 100.000 con mutuo.</p>	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	<p>SAL al 30/06/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO.</p> <p>A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.</p>
Azione conclusa: No							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
34	OP08032 - MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI FRAZIONI	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							
35	OP08033 - ROTATORIA INCROCIO VIA PACE - VIA TRE MARTIRI	Programmazione al 31/12/2008: consegna lavori Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: PROGETTAZIONE A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							
37	OP08035 - RIQUALIFICAZIONE E RIASSETTO VIABILITA' FENIL DEL TURCO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	
Azione conclusa: No							
38	OP08036 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA CHIESA E DELLE SCUOLE FRAZIONE CONCADIRAME	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	
Azione conclusa: No							
39	OP08037 - PIAZZA BENEDETTINI GRIGNANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	
Azione conclusa: No							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
40	OP08038 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CHIESA E AREA VIA RADECCHIO FRAZIONE BOARA	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	
Azione conclusa: No							
43	OP08041 - NUOVA PISTA CICLABILE ROVIGO-BOARA	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento. Con delibera CC n. 66 del 28/07/2008 variato l'importo dell'opera da €. 350.000 ad €. 550.000 finanziato quanto ad €. 330.000 con contributo CARIPARO e quanto ad €. 220.000 con alienazioni.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	
Azione conclusa: No							
44	OP08042 - REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MAMELI	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: PROGETTAZIONE. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
45	OP08043 - MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA IN GENERE DELLA SCUOLA MEDIA PARENZO	Programmazione al 31/12/2008: consegna lavori. L'importo dell'intervento è pari ad €. 120.000, finanziato quanto ad €. 83.073,00 con mutuo a carico del Comune e quanto ad €. 36.927,00 con un contributo Regionale L.R. n. 59/99 (concesso con DGR 3847 del 13.12.2005);	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							
46	OP08044 - MANUTENZIONE FINESTRATURE E PARAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA MEDIA PARENZO	Programmazione al 31/12/2008: consegna lavori. Finanziato con contributo a totale carico dello Stato legge 311/2004 (concesso con Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29/11/2007).	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Pino di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							
47	OP08045 - FORMAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA LIVELLO DI BORSEA	Programmazione al 31/12/2008: consegna lavori Finanziato con contributo a totale carico dello Stato legge 311/2004 (concesso con decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29/11/2007).	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
48	OP08046 - ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA PALESTRA FAVERO	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	SAL al 30/06/2008: PROGETTAZIONE A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento.
Azione conclusa: No							
49	OP08047 - PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE SISTEMAZIONE VIARIA VIA FORLANINI CIRCONVALLAZIONE OVEST - 2° STRALCIO - 2° LOTTO	INTERVENTO INTRODOTTTO CON DELIBERA CC N. 66 DEL 28/07/2008. Finanziato quanto ad €. 500.000 con contributo regionale e quanto ad €. 200.000 con devoluzione di mutuo già contratto.	14/07/2008	31/12/2008			
Azione conclusa: No							
50	OP08048 - PROGETTO PRIMA INFANZIA 2008	INTERVENTO INTRODOTTTO CON DELIBERA CC N. 66 DEL 28/07/2008. Finanziato con contributo della Fondazione CARIPARO.	14/07/2008	31/12/2008			
Azione conclusa: No							
51	OP08049 - ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SARZANO	INTERVENTO INTRODOTTTO CON DELIBERA CC N. 66 DEL 28/07/2008. Finanziato con contributo della Fondazione CARIPARO.	14/07/2008	31/12/2008			
Azione conclusa: No							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
52	OP08050 - ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI FENIL DEL TURCO	INTERVENTO INTRODOTTO CON DELIBERA CC N. 66 DEL 28/07/2008. Finanziato con contributo della fondazione CARIPARO.	14/07/2008	31/12/2008			
Azione conclusa: No							
53	OP08051 - RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO	Intervento introdotto con delibera CC n. 66 del 28/07/2008. Finanziato con contributo della fondazione CARIPARO.	14/07/2008	31/12/2008			
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 30/06/2008</i>
1	Vedi cronoprogramma di dettaglio		Obiettivo da raggiungere nei termini	0	

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusion e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
Azione conclusa: No							
2	Rilievo in sito.		01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 30/06/2008</i>
1	Mappatura dei punti luce del Capoluogo ed adozione di successivo provvedimento per l'installazione di quadri elettrici di tipo "STEP"(stabilizzatore di tensione ed economizzatore di potenza).		Obiettivo da raggiungere nei termini	0	

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2008	Attuazione 2008	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Valutazione al 30/06/2008
1	N. progettazioni interne		40	18	19	2	
2	Valore progettazioni interne		10.101.132,04	2.916.620,16	2.271.520,85	140.700,00	
3	N. consegne lavori		24	18	7	15	
4	N. direzione lavori interne		26	15	11	3	
5	N. domande di intervento		2.198	1.220	1.098	1.260	
6	N. interventi in economia		2.183	1.122	1.130	1.220	