

Dirigente	Dirigente Settore OO.PP., Gestione del Patrimonio, Gestione Tecnica
------------------	--------------------------------------------------------------------------------

CDC	Patrimonio
------------	-------------------

CDC

Lavori Pubblici

OBIETTIVO N. 070N01

REALIZZAZIONE PROGRAMMA OOPP 2008

Vedi elenco Opere Pubbliche 2008.

E' OPPORTUNO RAPPRESENTARE CHE, CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 81 DEL 9/04/2008 (entrato in vigore il 15.05.2008) IN MATERIA DI SICUREZZA, TUTTI I PROGETTI ESECUTIVI DEVONO ESSERE CORREDATI DAL PIANO DI SICUREZZA E TALE DOCUMENTO E' IL PRIMO ATTO NECESSARIO ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE STESSE. LA PREDISPOSIZIONE DEL CITATO PIANO DEVE ESSERE EFFETTUATA DA UN TECNICO ABILITATO E, QUINDI, E' NECESSARIO PORRE IN ESSERE L'ITER PROCEDURALE PER FORMALIZZARE TALI AFFIDAMENTI, CHE CONSISTE NELL'ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA FRA SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI IN MATERIA DI SICUREZZA. LA NORMATIVA VIGENTE CHE DISCIPLINA ANCHE GLI INCARICHI PROFESSIONALI (D.LGS. N. 163/2006) IMPONE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE, PARITA' DI TRATTAMENTO, PROPORZIONALITA' E TRASPARENZA, SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 57 DEL MENZIONATO DECRETO, CON L'INVITO AD ALMENO CINQUE SOGGETTI, TUTTO CIO' HA COMPORTATO UN FORZATO RALLENTAMENTO DELLE TEMPISTICHE PREVISTE PER LE OPERE PUBBLICHE.

Peso per Dirigente

Dirigente: D10

40 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Valutazioni ed osservazioni del Nucleo di Valutazione:

PARZIALMENTE RAGGIUNTO PER CAUSE ESTERNE

Avanzamento % fasi 97,074

Avanzamento % indicatori 0,000

Avanzamento % obiettivo Parzialmente raggiunto

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
1	OP08001 - COMPLETAMENTO ELEMENTARI DI GRIGNANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	Opera non avviata per mancate entrate da alienazioni.
Azione conclusa: No							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
2	OP08002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIA CASALINI	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 30/06/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento, dopo l'approvazione del consiglio comunale del programma incarichi professionali.
Azione conclusa: No							
3	OP08003 - MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento, dopo l'approvazione del consiglio comunale del programma incarichi professionali.
Azione conclusa: No							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
4	OP08004 - RECUPERO EX CHIESA DI SAN MICHELE PER REALIZZAZIONE CENTRO ASSISTENZA SOGGETTI DEBOLI	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 66% Finanziato con contributo della fondazione CARIPARO (convenzione già firmata). Titolo dell'opera modificato con deliberazione di CC n. 87 del 28/11/2008 (assestamento di bilancio): variazione al PDO 2008 con determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 3219 dell'11/12/2008.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 30/09/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO. In attesa del parere della Sovrintendenza per l'emissione del bando. Al 31/12/2008: si rimane in attesa per parere della Sovrintendenza.
Azione conclusa: No							
6	OP08005 - RECUPERO FACCIATA PALAZZO BOSI	Finanziato con contributo della Fondazione CARIPARO: i tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: è in corso la trattativa con Accademia dei Concordi per valutazione su utilizzo dell'edificio da parte di quest'ultima.
Azione conclusa: No							
7	OP08006 - RECUPERO FACCIATA SEDE MUNICIPALE	Finanziato con contributo della Fondazione CARIPARO: i tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: in attesa di definizione con la Fondazione dei contenuti della Convenzione.
Azione conclusa: No							
8	OP08007 - RECUPERO ANNESSI E AREA ESTERNA EX VESCOVADO	Finanziato con contributo della fondazione CARIPARO (convenzione già firmata) Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33%	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO; in attesa parere della Sovrintendenza.
Azione conclusa: No							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
9	OP08008 - COMPLETAMENTO RECUPERO PALAZZO ROVERELLA	Finanziato con contributo della Fondazione CARIPARO: i tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: in attesa di assenso della Fondazione alla richiesta di finanziamento.
Azione conclusa: No							
10	OP08009 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	Opera non avviata per mancate entrate da alienazioni.
Azione conclusa: No							
11	OP08010 - MANUTENZIONE GENERALE FABBRICATI	Finanziato quanto ad €. 86.000 (valore modificato da €. 76.000 ad €. 86.000 con deliberazione di CC n. 87 el 28/11/2008: assestamento di bilancio: variazione al PDO 2008 con determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 3219 dell'11/12/2008) con mutuo a carico del Comune e quanto ad €. 50.000 con proventi dalle alienazioni immobiliari. Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% (la programmazione riguarda il solo intervento finanziato con mutuo a carico del Comune pari ad €. 86.000)	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: ESECUZIONE COMPLETATA.
Azione conclusa: Sì							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
12	OP08011 - AMPLIAMENTO CIMITERO DI GRIGNANO	Programmazione al 31/12/2008: bando Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO. In fase di avvio le procedure di esproprio.
Azione conclusa: No							
13	OP08012 - MANUTENZIONE MANTI DI COPERTURA LOCULI CIMITERO DI ROVIGO	Programmazione al 31/12/2008: consegna lavori	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 30/09/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento, dopo l'approvazione del consiglio comunale del programma incarichi professionali.
Azione conclusa: No							
15	OP08014 - RESTAURO MONUMENTO I CADUTI UBICATI NELLE FRAZIONI DI ROVIGO	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% Finanziato con contributo della fondazione CARIPARO (convenzione già firmata).	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: ottenuto parere della Sovrintendenza e affidato l'incarico di responsabile della sicurezza.
Azione conclusa: No							
16	OP08015 - COSTRUZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO GABRIELLI	I tempi di realizzazione verranno definiti dopo la stipula della convenzione con il Ministero dei Beni Culturali	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: in attesa di stipula della Convenzione. I tempi di realizzazione verranno definiti dopo la stipula della convenzione con il Ministero dei Beni Culturali.
Azione conclusa: No							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
17	OP08016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIALE TRIESTE	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33%	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 30/09/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento, dopo l'approvazione in consiglio del programma degli incarichi professionali.
Azione conclusa: No							
18	OP08017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STADIO BATTAGLINI	Programmazione al 31/12/2008: consegna lavori Finanziato con mutuo a carico del comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: Opera affidata in via diretta.
Azione conclusa: No							
21	OP08020 - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALESTRA SCHERMA	Programmazione al 31/12/2008: consegna lavori	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento, dopo l'approvazione del consiglio comunale del programma incarichi professionali.
Azione conclusa: No							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
22	OP08021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CONI	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 66% Finanziato quanto ad €. 600.000 con contributo della Fondazione CARIPARO e quanto ad €. 30.000 con mutuo a carico del Comune	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento, dopo l'approvazione del consiglio comunale del programma incarichi professionali.
Azione conclusa: No							
23	OP08022 - MANUTENZIONE GENERALE IMP. SPORTIVI	Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: ESECUZIONE PARZIALE AL 66%.
Azione conclusa: No							
25	OP08024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Programmazione al 31/12/2008: aggiudicazione definitiva	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: AGGIUDICAZIONE.
Azione conclusa: No							
26	OP08025 - INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CAPOLUOGO E FRAZIONI	Programmazione al 31/12/2008: aggiudicazione definitiva	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: AGGIUDICAZIONE.
Azione conclusa: No							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
28	OP08027 - POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE DI SANT'APOLLINARE	<p>Programmazione al 31/12/2008: bando.</p> <p>Con delibera CC n. 66 del 28/07/2008 è stata cambiata la denominazione dell'opera da "Realizzazione sistema di smaltimento acque bianche nel quartiere Commenda Est" a "Potenziamento ed adeguamento della rete fognaria nella frazione de Sant'Apollinare", finanziato con mutuo da contrarsi con la Cassa DD.PP. od altro Istituto di credito.</p>	14/07/2008	31/12/2008	14/07/2008	18/12/2008	<p>SAL al 31/12/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO.</p> <p>A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento, dopo l'approvazione in consiglio del programma degli incarichi professionali.</p>
Azione conclusa: No							
29	OP08028 - POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE DI ROVERDICRE'	<p>Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33%</p> <p>Con delibera CC n. 66 del 28/07/2008 cambiata la denominazione dell'opera da "Realizzazione sistema di smaltimento acque bianche nella frazione di Granzette" a "Potenziamento ed adeguamento della rete fognaria nella frazione di Roverdicrè", finanziato con mutuo da contrarsi con la Cassa DD.PP. od altro Istituto di credito.</p>	14/07/2008	31/12/2008	14/07/2008	18/12/2008	<p>SAL al 31/12/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO.</p> <p>A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento, dopo l'approvazione in consiglio del programma degli incarichi professionali.</p>
Azione conclusa: No							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
33	OP08030 - MANUTENZIONE FOSSI DI SGRONDO ACQUE METEORICHE DELLE AREE URBANIZZATE	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	Opera non avviata per mancate entrate da alienazioni.
Azione conclusa: No							
34	OP08031 - MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CENTRO	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% (la programmazione riguarda il solo intervento finanziato con mutuo a carico del Comune pari ad €. 100.000) Finanziato quanto ad €. 70.000 con alienazioni e quanto ad €. 100.000 con mutuo.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: CONSEGNA LAVORI.
Azione conclusa: No							
35	OP08032 - MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI FRAZIONI	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: CONSEGNA LAVORI.
Azione conclusa: No							
36	OP08033 - ROTATORIA INCROCIO VIA PACE - VIA TRE MARTIRI	Programmazione al 31/12/2008: consegna lavori Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO.
Azione conclusa: No							
38	OP08035 - RIQUALIFICAZIONE E RIASSETTO VIABILITA' FENIL DEL TURCO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	Opera non avviata per mancate entrate da alienazioni.
Azione conclusa: No							
39	OP08036 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA CHIESA E DELLE SCUOLE FRAZIONE CONCADIRAME	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	Opera non avviata per mancate entrate da alienazioni.
Azione conclusa: No							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
40	OP08037 - PIAZZA BENEDETTINI GRIGNANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	Opera non avviata per mancate entrate da alienazioni.
Azione conclusa: No							
41	OP08038 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CHIESA E AREA VIA RADECCHIO FRAZIONE BOARA	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	Opera non avviata per mancate entrate da alienazioni.
Azione conclusa: No							
44	OP08041 - NUOVA PISTA CICLABILE ROVIGO-BOARA	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento. Con delibera CC n. 66 del 28/07/2008 variato l'importo dell'opera da €. 350.000 ad €. 550.000 finanziato quanto ad €. 330.000 con contributo CARIPARO e quanto ad €. 220.000 con alienazioni.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	OPERA SPOSTATA NEL 2009
Azione conclusa: No							
45	OP08042 - REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MAMELI	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Azione conclusa: No							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
46	OP08043 - MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA IN GENERE DELLA SCUOLA MEDIA PARENZO	Programmazione al 31/12/2008: consegna lavori. L'importo dell'intervento è pari ad €. 120.000, finanziato quanto ad €. 83.073,00 con mutuo a carico del Comune e quanto ad €. 36.927,00 con un contributo Regionale L.R. n. 59/99 (concesso con DGR 3847 del 13.12.2005);	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: ESECUZIONE COMPLETA AL 100%
Azione conclusa: Sì							
47	OP08044 - MANUTENZIONE FINESTRATURE E PARAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA MEDIA PARENZO	Programmazione al 31/12/2008: consegna lavori. Finanziato con contributo a totale carico dello Stato legge 311/2004 (concesso con Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29/11/2007).	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: ESECUZIONE COMPLETA AL 100%
Azione conclusa: Sì							
48	OP08045 - FORMAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA LIVELLO DI BORSEA	Programmazione al 31/12/2008: consegna lavori Finanziato con contributo a totale carico dello Stato legge 311/2004 (concesso con decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29/11/2007).	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: LAVORI ESEGUITI ALL'80%.
Azione conclusa: No							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
49	OP08046 - ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA PALESTRA FAVERO	Programmazione al 31/12/2008: esecuzione parziale 33% Finanziato con mutuo a carico del Comune.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: FINANZIAMENTO CONCESSO. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, deve essere redatto il Piano di Sicurezza: incarico in corso di affidamento, dopo l'approvazione in consiglio del programma degli incarichi professionali.
Azione conclusa: No							
50	OP08047 - PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE SISTEMAZIONE VIARIA VIA FORLANINI CIRCONVALLAZIONE OVEST - 2° STRALCIO - 2° LOTTO	INTERVENTO INTRODOTTO CON DELIBERA CC N. 66 DEL 28/07/2008. Finanziato quanto ad €. 500.000 con contributo regionale e quanto ad €. 200.000 con devoluzione di mutuo già contratto.	14/07/2008	31/12/2008	14/07/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: ESECUZIONE PARZIALE 66%.
Azione conclusa: No							
51	OP08048 - PROGETTO PRIMA INFANZIA 2008	INTERVENTO INTRODOTTO CON DELIBERA CC N. 66 DEL 28/07/2008. Finanziato con contributo della Fondazione CARIPARO.	14/07/2008	31/12/2008	14/07/2008	18/12/2008	OPERA SPOSTATA NEL 2009
Azione conclusa: No							
52	OP08049 - ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SARZANO	INTERVENTO INTRODOTTO CON DELIBERA CC N. 66 DEL 28/07/2008. Finanziato con contributo della Fondazione CARIPARO.	14/07/2008	31/12/2008	14/07/2008	18/12/2008	OPERA SPOSTATA NEL 2009
Azione conclusa: No							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
53	OP08050 - ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI FENIL DEL TURCO	INTERVENTO INTRODOTTO CON DELIBERA CC N. 66 DEL 28/07/2008. Finanziato con contributo della fondazione CARIPARO.	14/07/2008	31/12/2008	14/07/2008	18/12/2008	OPERA SPOSTATA NEL 2009
Azione conclusa: No							
54	OP08051 - RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO	Intervento introdotto con delibera CC n. 66 del 28/07/2008. Finanziato con contributo della fondazione CARIPARO.	14/07/2008	31/12/2008	14/07/2008	18/12/2008	OPERA SPOSTATA NEL 2009
Azione conclusa: No							
55	OP08052 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE LINEE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI	Intervento introdotto con deliberazione di CC n. 87 del 28/11/2008 (assestamento di bilancio) e finanziato con mutuo a carico del Comune: variazione al PDO 2008 con determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 3219 dell'11/12/2008.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	18/12/2008	SAL al 31/12/2008: AGGIUDICAZIONE.
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Vedi cronoprogramma di dettaglio		Obiettivo da raggiungere nei termini	0	

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Mappatura dei punti luce del Capoluogo ed adozione di successivo provvedimento per l'installazione di quadri elettrici di tipo "STEP"(stabilizzatore di tensione ed economizzatore di potenza).		Obiettivo da raggiungere nei termini	0	

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Attuazione 2007</i>	<i>Attuazione 2006</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
2	Valore progettazioni interne		10.101.132,04	12.013.004,32	10.101.132,04	7.893.178,79	
3	N. consegne lavori		24	23	24	29	
4	N. direzione lavori interne		26	23	26	29	
5	N. domande di intervento		2.198	2.590	2.198	3.070	
6	N. interventi in economia		2.183	2.384	2.183	2.947	