

**Dirigente**

**Dirigente Settore OO.PP. e Patrimonio**

**CDC**

**Patrimonio**



**OBIETTIVO N. 060N02**

**CENSIMENTO AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE AVENTI INTERESSE CULTURALE OVE POTER ESERCITARE IL COMMERCIO**

Poiché nell' anno 2009 occorrerà individuare d' intesa con la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona le aree del territorio comunale ove autorizzare l' esercizio del commercio, è necessario sottoporre all' esame della Soprintendenza stessa l' elenco delle aree (Vie e Piazze) pubbliche la cui esecuzione risalgia ad oltre 50 anni, che possano essere interessate dall' esercizio del commercio.

Per tale verifica la Soprintendenza ha chiesto la schedatura di tutte le aree inserite nell' elenco , con l' indicazione dei dati e planimetrie catastali, relazione storica e documentazione fotografica.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D31

5 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento**

**Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Individuazione delle aree interessate.		01/01/2009	30/06/2009	01/01/2009	30/06/2009	Attività in corso
<b>Azione conclusa: No</b>							
2	Schedatura delle aree individuate.		01/07/2009	30/09/2009			Attività in corso
<b>Azione conclusa: No</b>							

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Trasmissione delle schede alla Soprintendenza.		15	4	Trasmesse n. 4 schede alla Soprintendenza di Verona , che ha espresso parere positivo sulla metodologia seguita

**OBIETTIVO N. 060N03**

**AVVIO PROCEDURE PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI 2009**

Ai sensi e per gli effetti del' art.58 del D.L. 25/06/2008 , convertito in Legge 6 agosto 2008 , n. 133 ,la Giunta Comunale individua gli immobili da alienare , redigendo così il Piano delle Alienazioni 2009 , che dovrà essere approvato con Deliberazione Consiliare e allegato al Bilancio di previsione 2009, costituendone parte integrante. Una volta approvato il Piano l' Ufficio dovrà dare avvio alle procedure per la vendita con il metodo dell' asta pubblica e provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D31

15 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento**

**Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Predisposizione adempimenti per asta pubblica.	Occorre dare idonea pubblicità all' asta dando la massima diffusione all' avviso.	01/03/2009	30/06/2009	01/03/2009	30/06/2009	In corso di attuazione procedura n. 3 imm.li
<b>Azione conclusa: No</b>							
2	Esperimento asta pubblica.	Si procederà anche nel caso di una sola offerta valida . Nel caso vada deserta si dovrà esperire una nuova asta con offerte in ribasso.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	In corso di attuazione
<b>Azione conclusa: No</b>							

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Esperimento procedure di vendita per tre immobili. Esperimento procedure di vendita per tre immobili, in quanto per il quarto ( Fabbricato di Piazza Garibaldi ) si è in attesa dell'autorizzazione alla vendita da parte della Soprintendenza e della disponibilità dell' immobile stesso attualmente sede degli Uffici del Teatro.	Esperimento procedure di vendita per tre immobili, in quanto per il quarto ( Fabbricato di Piazza Garibaldi ) si è in attesa dell'autorizzazione alla vendita da parte della Soprintendenza e della disponibilità dell' immobile stesso attualmente sede degli Uffici del Teatro.	3	3	In corso di attuazione ( " Casa Barotto" - Complesso imm.re Via D. Alighieri A.S.M.- Area Via A. Campo ex Geremia )

## CDC Lavori Pubblici

## OBIETTIVO N. 070N01

## REALIZZAZIONE PROGRAMMA OOPP 2009

Peso per Dirigente Dirigente: D31 55 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

## Azioni previste

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
1	OP09001 - MANUTENZIONE GENERALE FABBRICATI	Programmazione al 31/12/2009: consegna lavori.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. In attesa del finanziamento.
<b>Azione conclusa: No</b>							
2	OP09002 - MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: in fase di progettazione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
3	OP09003 - COMPLETAMENTO RECUPERO EX CHIESA DI SAN MICHELE	Programmazione al 31/12/2009: bando.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. Concluso progetto definitivo in corso di approvazione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
4	OP09004 - NUOVA SEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO EX DIR. DID. 1° CIRCOLO	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. In attesa di convenzionamento con Fondazione CARIPARO.
<b>Azione conclusa: No</b>							

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
5	OP09005 - COMPLETAMENTO RECUPERO PALAZZO ROVERELLA	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
<b>Azione conclusa: No</b>							
6	OP09006 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
<b>Azione conclusa: No</b>							
7	OP09007 - COMPLETAMENTO CIMITERO DI GRIGNANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
<b>Azione conclusa: No</b>							
8	OP09008 - MANUTENZIONE LOCULI EDILIZIA MONUMENTALE	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
<b>Azione conclusa: No</b>							
9	OP09009 - ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SARZANO	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: in fase di progettazione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
10	OP09010 - ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI FENIL DEL TURCO	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: FINANZIAMENTO CONCESSO. In attesa assegnazione incarico sicurezza.
<b>Azione conclusa: No</b>							

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
11	OP09011 - MANUTENZIONE GENERALE IMPIANTI SPORTIVI	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. In attesa finanziamento.
<b>Azione conclusa: No</b>							
12	OP09012 - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE COMMENDA EST	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: FINANZIAMENTO CONCESSO. In fase di pubblicazione bando.
<b>Azione conclusa: No</b>							
13	OP09013 - ESTENSIONE PUNTI LUCE DEL CENTRO CAPOLUOGO E FRAZIONI	Programmazione al 31/12/2009: consegna lavori.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: in fase di progettazione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
14	OP09014 - INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CAPOLUOGO E FRAZIONI	Programmazione al 31/12/2009: bando.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: in fase di progettazione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
15	OP09015 - MANUTENZIONE FOSSI DI SGRONDO ACQUE METEORICHE DELLE AREE URBANIZZATE	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
<b>Azione conclusa: No</b>							
16	OP09016 - MANUTENZIONE PORFIDI	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: CONSEGNA LAVORI.
<b>Azione conclusa: No</b>							
17	OP09017 - MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DELLE FRAZIONI	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: BANDO. In attesa di aggiudicazione.
<b>Azione conclusa: No</b>							

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
18	OP09018 - MANUTENZIONE MARCIAPIEDI QUARTIERI CITTADINI	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. In attesa affidamento lavori.
<b>Azione conclusa: No</b>							
19	OP09019 - MANUTENZIONE STRADE CENTRO E FRAZIONI	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale al 50%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: BANDO. In fase di aggiudicazione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
20	OP09020 - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CICLOPEDONALE VIA FUA' FUSINATO	Programmazione al 31/12/2009: bando.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. In fase di progettazione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
21	OP09021 - NUOVA PISTA CICLABILE ROVIGO GRIGNANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
<b>Azione conclusa: No</b>							
22	OP09022 - RIASETTO VIABILITA' FENIL DEL TURCO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
<b>Azione conclusa: No</b>							
23	OP09023 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE DELLA CHIESA, MARCIAPIEDI E SCUOLA FRAZIONE CONCADIRAME	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
<b>Azione conclusa: No</b>							
24	OP09024 - PIAZZA BENEDETTINI E MARCIAPIEDI FRAZIONE DI GRIGNANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
<b>Azione conclusa: No</b>							

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
25	OP09025 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CHIESA E AREA VIA RADECCHIO FRAZIONE BOARA	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
<b>Azione conclusa: No</b>							
26	OP09026 - RECUPERO GENERALE PARAMENTI ESTERNI TEATRO SOCIALE	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. In attesa parere della Sovrintendenza e del convenzionamento con la Fondazione CARIPARO.
<b>Azione conclusa: No</b>							
27	OP09027 - REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione completa 100%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. In fase di affidamento.
<b>Azione conclusa: No</b>							
28	OP09028 - NUOVA PISTA CICLABILE ROVIGO-BOARA	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. In attesa convenzionamento con Fondazione CARIPARO.
<b>Azione conclusa: No</b>							
29	OP09029 - NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO ROVIGO-SARZANO	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: in attesa convenzionamento con Fondazione CARIPARO.
<b>Azione conclusa: No</b>							
30	OP09030 - MANUTENZIONE PIAZZA E SEDI VIARIE FRAZIONE DI BORSEA	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: in fase di progettazione.

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
<b>Azione conclusa: No</b>							
31	OP09031 - RISTRUTTURAZIONE SEDE EX CASA DEL MEDICO DI CONCADIRAME PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Programmazione al 31/12/2009: aggiudicazione definitiva.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. In attesa perfezionamento mutuo.
<b>Azione conclusa: No</b>							
32	OP09032 - PROGETTO PRIMA INFANZIA	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. In attesa convenzionamento con Fondazione CARIPARO.
<b>Azione conclusa: No</b>							
33	OP09033 - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA B.V. DEL SOCCORSO	Programmazione al 31/12/2009: bando.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. In attesa convenzionamento con Fondazione CARIPARO e accordo di programma con la Regione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
34	OP09034 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO DI GIUSTIZIA	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 66%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. In attesa di finanziamento
<b>Azione conclusa: No</b>							
35	OP09035 - ARREDO ROTATORIA VIALE PORTA ADIGE	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione completa 100%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. In attesa di finanziamento.
<b>Azione conclusa: No</b>							

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
36	OP09036 - ADEGUAMENTO NORMATIVO SETTORI GIOVANILI PLESSO SPORTIVO GABRIELLI	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. In attesa convenzionamento con Fondazione CARIPARO.
<b>Azione conclusa: No</b>							
37	OP09037 - SISTEMAZIONE IMPIANTO RUGBY	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO ed alla realizzazione delle entrate da alienazioni.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: in attesa convenzionamento con Fondazione CARIPARO e accordo di programma con la Regione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
38	OP09038 - CONSOLIDAMENTO E REVISIONE STRUTTURA PRINCIPALE COPERTO GRAN GUARDIA	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. In attesa del finanziamento.
<b>Azione conclusa: No</b>							
39	OP09039 - COMPLETAMENTO AREE ESTERNE PALESTRA DI BORSEA	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
<b>Azione conclusa: No</b>							
40	OP09040 - MESSA A NORMA FABBRICATI COMUNALI	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione completa 100%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	SAL al 30/06/2009: PROGETTAZIONE. In fase di approvazione progetto esecutivo.
<b>Azione conclusa: No</b>							

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
41	OP09041 - SISTEMAZIONE CIMITERIO DI SARZANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
<b>Azione conclusa: No</b>							
42	OP09042 - MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE STRADALI E CICLOPEDONALI	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
<b>Azione conclusa: No</b>							

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Vedi cronoprogramma di dettaglio.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

**OBIETTIVO N. 070N02**

**ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Scopo dell'obiettivo è il conseguimento di un risparmio economico per l'Ente che comporti, tuttavia, un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, garantendo almeno i livelli attuali dell'illuminamento in essere nonché celerità degli interventi manutentivi sugli impianti, nel pieno rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e favorendo, altresì, il contenimento dell'inquinamento luminoso.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D31

5 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento**

**Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Predisposizione elaborati tecnici e progetto definitivo ed approvazione atti.		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Predisposti elaborati tecnici e progetto definitivo.
<b>Azione conclusa: No</b>							
2	Indizione gara con procedura aperta sopra soglia per individuazione contraente affidatario del servizio.		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	In attesa dell'approvazione degli atti.
<b>Azione conclusa: No</b>							

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Completamento delle procedure entro il 31/12/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		In corso di attuazione.



	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Attuazione 2007</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
3	N. consegne lavori		23	11	23	24	
4	N. direzione lavori interne		23	16	23	26	
5	N. domande di intervento		2.590	1.300	2.590	2.198	
6	N. interventi in economia		2.384	1.180	2.384	2.183	