

Dirigente

Dir. OO.PP. e Patrimonio

CDC

Patrimonio

OBIETTIVO N. 060N01

INSERIMENTO DATI NEL " PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DEL COMUNE"

Poiché nell' anno 2009 sarà a disposizione il Programma per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune, è necessario inserire tutti i dati tecnici e giuridici dei beni immobili (terreni e fabbricati di proprietà comunale), previa verifica dei dati a disposizione ed effettuare eventuali ricerche dei dati mancanti, dando la priorità ai fabbricati.

Peso per Dirigente

Dirigente: D31

10 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

**Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:**

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
1	Individuazione dei fabbricati da inserire.		01/01/2009	30/09/2009	01/01/2009	30/09/2009	Azione conclusa.
Azione conclusa: Sì							
2	Inserimento dati nel programma.		01/07/2009	31/12/2009	01/07/2009	31/12/2009	Non si è potuto caricare i dati nel programma in quanto NON è stata assegnata alcuna ulteriore risorsa umana richiesta a supporto dell' organico dell' Ufficio , in sotto organico e già operato dalle sempre più numerose pratiche di competenza relative al patrimonio ed agli espropri .
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 31/12/2009</i>
1	Numero fabbricati inseriti completi dei dati.		20		In mancanza di addetti al caricamento dati ,in modo da poter garantire la necessaria continuità all'attività stessa , non si sono inseriti i dati dei fabbricati in quanto il programma di fatto non è ancora operativo.

OBIETTIVO N. 060N02

CENSIMENTO AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE AVENTI INTERESSE CULTURALE OVE POTER ESERCITARE IL COMMERCIO

Poiché nell' anno 2009 occorrerà individuare d' intesa con la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona le aree del territorio comunale ove autorizzare l' esercizio del commercio, è necessario sottoporre all' esame della Soprintendenza stessa l' elenco delle aree (Vie e Piazze) pubbliche la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, che possano essere interessate dall' esercizio del commercio. Per tale verifica la Soprintendenza ha la chiesto la schedatura di tutte le aree inserite nell' elenco , con l' indicazione dei dati e planimetrie catastali, relazione storica e documentazione fotografica.

Peso per Dirigente

Dirigente: D31

5 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

**Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:**

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
1	Individuazione delle aree interessate.		01/01/2009	30/06/2009	01/01/2009	30/06/2009	Azione conclusa individuando le aree potenzialmente utilizzabili per attività di commercio pubblico situate in centro città.
Azione conclusa: Sì							
2	Schedatura delle aree individuate.		01/07/2009	30/09/2009	01/07/2009	30/09/2009	Azione conclusa con l'invio in Sovrintendenza delle relative schede.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 31/12/2009</i>
1	Trasmissione delle schede alla Soprintendenza.		15	6	Trasmesse schede alla Soprintendenza .

OBIETTIVO N. 060N03

AVVIO PROCEDURE PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI 2009

Ai sensi e per gli effetti del' art.58 del D.L. 25/06/2008 , convertito in Legge 6 agosto 2008 , n. 133 ,la Giunta Comunale individua gli immobili da alienare , redigendo così il Piano delle Alienazioni 2009 , che dovrà essere approvato con Deliberazione Consiliare e allegato al Bilancio di previsione 2009, costituendone parte integrante. Una volta approvato il Piano l' Ufficio dovrà dare avvio alle procedure per la vendita con il metodo dell' asta pubblica e provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

Peso per Dirigente

Dirigente: D31

15 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

**Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:**

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
1	Predisposizione adempimenti per asta pubblica.	Occorre dare idonea pubblicità all' asta dando la massima diffusione all' avviso.	01/03/2009	30/06/2009	01/03/2009	30/06/2009	Predisposta asta pubblica (andata deserta) per imm.le " Casa Barotto " ed venduti gli altri due immobili (sede ASM via Dante Alighieri e area via Gaspare Campo S. Pio X) mediante trattativa privata.
Azione conclusa: Sì							
2	Esperimento asta pubblica.	Si procederà anche nel caso di una sola offerta valida . Nel caso vada deserta si dovrà esperire una nuova asta con offerte in ribasso.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	Imm.le " Casa Barotto ":l'asta è andata deserta - la nuova asta con offerte a ribasso non è ancora stata esperita in attesa di possibili interessati alla trattativa privata .
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 31/12/2009</i>
1	Esperimento procedure di vendita per tre immobili. Esperimento procedure di vendita per tre immobili, in quanto per il quarto (Fabbricato di Piazza Garibaldi) si è in attesa dell'autorizzazione alla vendita da parte della Soprintendenza e della disponibilità dell' immobile stesso attualmente sede degli Uffici del Teatro.	Esperimento procedure di vendita per tre immobili, in quanto per il quarto (Fabbricato di Piazza Garibaldi) si è in attesa dell'autorizzazione alla vendita da parte della Soprintendenza e della disponibilità dell' immobile stesso attualmente sede degli Uffici del Teatro.	3	3	Esperita procedura di vendita per Casa Barotto con esito di asta deserta- Venduti 2 imm.li : ASM di Via D. Alighieri e area Via A. Campo ex Geremia

CDC

Lavori Pubblici

OBIETTIVO N. 070N01

REALIZZAZIONE PROGRAMMA OOPP 2009

Peso per Dirigente

Dirigente: D31

55 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

**Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:**

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
1	OP09001 - MANUTENZIONE GENERALE FABBRICATI	Programmazione al 31/12/2009: consegna lavori.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	CONSEGNA LAVORI
Azione conclusa: No							
2	OP09002 - MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Azione conclusa: No							
3	OP09003 - COMPLETAMENTO RECUPERO EX CHIESA DI SAN MICHELE	Programmazione al 31/12/2009: bando. Finanziato con proventi da alienazioni immobiliari.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	IN ATTESA DI CONVENZIONAMENTO CON CARIPARO
Azione conclusa: No							
4	OP09004 - NUOVA SEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO EX DIR. DID. 1° CIRCOLO	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	CONSEGNA LAVORI

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
Azione conclusa: No							
5	OP09005 - COMPLETAMENTO RECUPERO PALAZZO ROVERELLA	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	IN ATTESA DI CONVENZIONAMENTO CON CARIPARO
Azione conclusa: No							
6	OP09006 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE
Azione conclusa: No							
7	OP09007 - COMPLETAMENTO CIMITERO DI GRIGNANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE
Azione conclusa: No							
8	OP09008 - MANUTENZIONE LOCULI EDILIZIA MONUMENTALE	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE
Azione conclusa: No							
9	OP09009 - ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SARZANO	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Azione conclusa: No							
10	OP09010 - ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI FENIL DEL TURCO	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	ESECUZIONE PARZIALE AL 70%
Azione conclusa: No							

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
11	OP09011 - MANUTENZIONE GENERALE IMPIANTI SPORTIVI	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	ESECUZIONE PARZIALE AL 33%
Azione conclusa: No							
12	OP09012 - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE COMMENDA EST	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	ESECUZIONE PARZIALE AL 33%
Azione conclusa: No							
13	OP09013 - ESTENSIONE PUNTI LUCE DEL CENTRO CAPOLUOGO E FRAZIONI	Programmazione al 31/12/2009: consegna lavori.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	CONSEGNA LAVORI
Azione conclusa: No							
14	OP09014 - INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CAPOLUOGO E FRAZIONI	Programmazione al 31/12/2009: bando.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	BANDO E CONTRAZIONE MUTUO
Azione conclusa: No							
16	OP09016 - MANUTENZIONE PORFIDI	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	ESECUZIONE PARZIALE AL 66%
Azione conclusa: No							
17	OP09017 - MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DELLE FRAZIONI	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	ESECUZIONE PARZIALE AL 66%
Azione conclusa: No							
18	OP09018 - MANUTENZIONE MARCIAPIEDI QUARTIERI CITTADINI	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	ESECUZIONE PARZIALE AL 66%
Azione conclusa: No							
19	OP09019 - MANUTENZIONE STRADE CENTRO E FRAZIONI	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale al 50%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	ESECUZIONE PARZIALE AL 66%

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
Azione conclusa: No							
21	OP09021 - NUOVA PISTA CICLABILE ROVIGO GRIGNANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	IN ATTESA DI CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO CON FONDAZIONE CARIPARO
Azione conclusa: No							
22	OP09022 - RIASSETTO VIABILITA' FENIL DEL TURCO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	IN FASE DI PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE
Azione conclusa: No							
23	OP09023 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE DELLA CHIESA, MARCIAPIEDI E SCUOLA FRAZIONE CONCADIRAME	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	N FASE DI PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE
Azione conclusa: No							
24	OP09024 - PIAZZA BENEDETTINI E MARCIAPIEDI FRAZIONE DI GRIGNANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	N FASE DI PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE
Azione conclusa: No							
25	OP09025 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CHIESA E AREA VIA RADECCHIO FRAZIONE BOARA	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	N FASE DI PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE
Azione conclusa: No							
26	OP09026 - RECUPERO GENERALE PARAMENTI ESTERNI TEATRO SOCIALE	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	IN ATTESA DI CONVENZIONAMENTO CON CARIPARO

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
Azione conclusa: No							
27	OP09027 - REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione completa 100%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	ESECUZIONE COMPLETA AL 100%
Azione conclusa: No							
28	OP09028 - NUOVA PISTA CICLABILE ROVIGO-BOARA	I tempi di realizzazione per la parte finanziata con contributo della Fondazione CARIPARO sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento. Per la parte finanziata con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	BANDO
Azione conclusa: No							
29	OP09029 - NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO ROVIGO-SARZANO	I tempi di realizzazione per la parte finanziata con contributo della Fondazione CARIPARO sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento. Per la parte finanziata con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	ATTIVATA PROCEDURA DI ESPROPRIO
Azione conclusa: No							

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
30	OP09030 - MANUTENZIONE PIAZZA E SEDI VIARIE FRAZIONE DI BORSEA	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 33%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Azione conclusa: No							
31	OP09031 - RISTRUTTURAZIONE SEDE EX CASA DEL MEDICO DI CONCADIRAME PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Programmazione al 31/12/2009: aggiudicazione definitiva.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	BANDO
Azione conclusa: No							
32	OP09032 - PROGETTO PRIMA INFANZIA	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	OPERA NON FINANZIATA
Azione conclusa: No							
33	OP09033 - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA B.V. DEL SOCCORSO	Programmazione al 31/12/2009: bando.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	IN ATTESA DI CONVENZIONAMENTO CON CARIPARO
Azione conclusa: No							
34	OP09034 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO DI GIUSTIZIA	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione parziale 66%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	ESECUZIONE COMPLETA AL 100%
Azione conclusa: No							
35	OP09035 - ARREDO ROTATORIA VIALE PORTA ADIGE	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione completa 100%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	CONSEGNA LAVORI
Azione conclusa: No							

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
36	OP09036 - ADEGUAMENTO NORMATIVO SETTORI GIOVANILI PLESSO SPORTIVO GABRIELLI	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	BANDO
Azione conclusa: No							
37	OP09037 - SISTEMAZIONE IMPIANTO RUGBY	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO ed alla realizzazione delle entrate da alienazioni.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	OPERA NON FINANZIATA ED INSERITA NEL 2010 CON AUMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE
Azione conclusa: No							
38	OP09038 - CONSOLIDAMENTO E REVISIONE STRUTTURA PRINCIPALE COPERTO GRAN GUARDIA	I tempi di realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con CARIPARO in ordine al perfezionamento del finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	OPERA NON FINANZIATA ED INSERITA 2010
Azione conclusa: No							
39	OP09039 - COMPLETAMENTO AREE ESTERNE PALESTRA DI BORSEA	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	IN FASE DI PROGETTAZIONE
Azione conclusa: No							
40	OP09040 - MESSA A NORMA FABBRICATI COMUNALI	Programmazione al 31/12/2009: esecuzione completa 100%.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Azione conclusa: No							
41	OP09041 - SISTEMAZIONE CIMITERO DI SARZANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
Azione conclusa: No							
42	OP09042 - MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE STRADALI E CICLOPEDONALI	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	OPERA NON FINANZIATA ED INSERITA 2010
Azione conclusa: No							
43	OP09043 - MANUTENZIONE EX SCUOLA MEDIA DI GRIGNANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento.	30/09/2009	31/12/2009	30/09/2009	31/12/2009	BANDO
Azione conclusa: No							
44	OP09044 - ADEGUAMENTO NORMATIVO IN TEMA DI SICUREZZA ED IGIENE PRESSO SCUOLA MEDIA CASALINI	Intervento finanziato con contributo INAIL.	01/11/2009	31/12/2009	01/11/2009	31/12/2009	CONSEGNA LAVORI
Azione conclusa: No							
45	OP09045 - SISTEMAZIONE DEI GRUPPI SCULTOREI E DEI SERRAMENTI DEL TEMPIO DELLA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO	Intervento finanziato con contributo della Fondazione CARIPARO.	01/11/2009	31/12/2009	01/11/2009	31/12/2009	IN ATTESA DI CONVENZIONAMENTO CON FONDAZIONE CARIPARO
Azione conclusa: No							
46	OP09046 - RESTAURO CONSERVATIVO DEL CROCIFISSO DELLA CHIESA DEI SABBIONI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	Finanziato parte dalla Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. e parte dalla Curia.	01/11/2009	31/12/2009	01/11/2009	31/12/2009	CONSEGNA LAVORI
Azione conclusa: No							
47	OP09047 - NUOVE OPERE FUNZIONALI ALLA VIABILITA' DEL CASTELLO		01/11/2009	31/12/2009	01/11/2009	31/12/2009	FINANZIAMENTO CONCESSO

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 31/12/2009</i>
1	Vedi cronoprogramma di dettaglio.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

OBIETTIVO N. 070N02

ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Scopo dell'obiettivo è il conseguimento di un risparmio economico per l'Ente che comporti, tuttavia, un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, garantendo almeno i livelli attuali dell'illuminamento in essere nonché celerità degli interventi manutentivi sugli impianti, nel pieno rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e favorendo, altresì, il contenimento dell'inquinamento luminoso.

Peso per Dirigente

Dirigente: D31

5 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

**Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:**

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
------------	--------------------	-----------------------------------	--	--	---	-------------------	--

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
1	Predisposizione elaborati tecnici e progetto definitivo ed approvazione atti.		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	Da parte del Settore sono stati predisposti sia gli elaborati tecnici che lo schema di bando, pur tuttavia, a seguito di intervenuti autorevoli orientamenti giurisprudenziali derivanti da ricorsi promossi da concorrenti esclusi dal partecipare ad analoghe procedure concorsuali, è emersa la necessità di rivedere sostanzialmente l'impostazione generale dei documenti già elaborati, con particolare riferimento ai presupposti e requisiti di partecipazione ed alle modalità operative di affidamento del servizio oggetto della presente concessione, avendo fondato motivo di ritenere che l'indizione della gara, così come predisposta, avrebbe consentito ai concorrenti di fare valere in giudizio, con esito positivo, le loro doglianze .
Azione conclusa: No							
2	Indizione gara con procedura aperta sopra soglia per individuazione contraente affidatario del servizio.		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 31/12/2009</i>
1	Completamento delle procedure entro il 31/12/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

OBIETTIVO N. 070002

IMPLEMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE INTERNE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED INTERVENTI IN ECONOMIA

Il valore assunto dai misuratori al termine di ciascun anno può variare in misura anche considerevole tra un esercizio e l'altro, per effetto dell'entità degli stanziamenti in ciascun anno. Pertanto il confronto temporale dei valori assoluti può essere non del tutto significativo.

Peso per Dirigente

Dirigente: D31

10 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di funzionamento

**Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:**

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 31/12/2009</i>
1	Progettazioni interne		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	
Azione conclusa: No							
2	Consegna lavori		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	
Azione conclusa: No							
3	Direzione lavori		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	
Azione conclusa: No							
4	Interventi in economia		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	
Azione conclusa: No							

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 2009

Misuratori

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Attuazione 2007</i>	<i>Valutazione al 31/12/2009</i>
1	N. progettazioni interne		38	51	38	40	
2	Valore progettazioni interne		12.013.004,32	17.235.830,78	12.013.004,32	10.101.132,04	
3	N. consegne lavori		23	29	23	24	
4	N. direzione lavori interne		23	39	23	26	
5	N. domande di intervento		2.590	2.420	2.590	2.198	
6	N. interventi in economia		2.384	2.202	2.384	2.183	