

Dirigente

Dirigente Settore OO.PP. e Patrimonio

CDC

Patrimonio

OBIETTIVO N. 060N01

**ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI**

Prosecuzione delle alienazioni immobiliari , previa acquisizione da parte della Soprintendenza per gli immobili ritenuti di interesse storico artistico del parere sulla sussistenza dell' interesse stesso ed in caso positivo dell' autorizzazione all' alienazione , con particolare riferimento ai locali ad uso commerciale siti nella zona di Piazza Vittorio Emanuele.

Peso per Dirigente

Dirigente: D31

20 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento****Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 30/06/2010</i>
1	Schedatura dei fabbricati da alienare e/o dei fabbricati principali nei quali sono compresi gli immobili da alienare.	La Soprintendenza non si pronuncia se non è in possesso di tutti gli elementi e le informazioni relative al contesto architettonico nel quale è inserita l'unità immobiliare oggetto di verifica dell'interesse culturale.	01/01/2010	30/09/2010	01/01/2010	30/06/2010	Attività in corso - In fase di predisposizione della schedatura della Sede Comunale e di Palazzo Roverella
<b>Azione conclusa: No</b>							
2	Richiesta di autorizzazione all'alienazione alla Soprintendenza	Contestualmente alla schedatura occorre chiedere l'autorizzazione all'alienazione dell'immobile.	01/01/2010	30/09/2010	01/01/2010	30/06/2010	Attività in corso - La richiesta di autorizzazione è concomitante alla schedatura
<b>Azione conclusa: No</b>							

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2010</i>	<i>Attuazione 2010</i>	<i>Valutazione al 30/06/2010</i>
1	Trasmissione delle schede alla Soprintendenza		5		Considerato che la tempistica della Soprintendenza impone una scheda ogni 35 gg. le schede dei 2 fabbricati (Sede Com.le e Roverella )non potranno essere trasmesse prima di fine settembre .

**OBIETTIVO N. 060N02****VERIFICA DELL'IMPONIBILITA' DELLA TIA SUGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

La categoria degli impianti sportivi va gestita con le peculiarità previste nel Regolamento Comunale TIA, che prevede delle eccezioni distinguendo vari tipi di superfici a seconda della destinazione d'uso.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D31

15 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento****Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 30/06/2010</i>
1	Verifica degli impianti sportivi comunali e della destinazione degli spazi all'interno di essi, ai fini dell'assoggettamento alla TIA.	Gli spazi destinati esclusivamente all'attività sportiva non sono assoggettati alla TIA, mentre gli altri spazi (es. spogliatoi) sono assoggettati.	01/01/2010	30/09/2010	01/01/2010	30/06/2010	Attività in corso con il censimento degli spazi sportivi
<b>Azione conclusa: No</b>							
2	Calcolo delle superfici da assoggettare.	La TIA si calcola in ragione delle superfici.	01/01/2010	30/09/2010	01/01/2010	30/06/2010	Attività in corso
<b>Azione conclusa: No</b>							

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2010</i>	<i>Attuazione 2010</i>	<i>Valutazione al 30/06/2010</i>
1	Trasmissione dei dati degli impianti esaminati all'ASM per l'applicazione corretta della TIA		10		Dati da trasmettere entro la fine dell'anno in corso al fine della predisposizione degli avvisi di pagamento anno 2011

**CDC Lavori Pubblici****OBIETTIVO N. 070N01****REALIZZAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2010**

VEDI ELENCO OPERE PUBBLICHE 2010-2012

Peso per Dirigente Dirigente: D31 40 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento****Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 30/06/2010</i>
2	OP1002 - MESSA A NORMA FABBRICATI COMUNALI	Programmazione al 31/12/2010:BANDO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							
3	OP1003 - ESPROPRIAZIONE PER ACQUISTO AREA PARCO MADDALENA	Procedura espropriativa: applicazione art. 43 T.U. sugli espropri	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: attività in corso, si prevede la sua conclusione entro settembre.
<b>Azione conclusa: No</b>							
4	OP1004 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA PARENZO	Programmazione al 31/12/2010: CONSEGNA LAVORI	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: progettazione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
5	OP1005 - CONSOLIDAMENTO E REVISIONE STRUTTURA PRINCIPALE COPERTO GRAN GUARDIA	Programmazione al 31/12/2010: ESECUZIONE PARZIALE 33%	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: progettazione eseguita; in attesa di finanziamento.
<b>Azione conclusa: No</b>							
6	OP1006 - MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	Programmazione al 31/12/2010: ESECUZIONE PARZIALE 33%	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010:in progettazione.

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione finale al 30/06/2010
<b>Azione conclusa: No</b>							
7	OP1007 - COMPLETAMENTO RECUPERO LOCALI PALAZZO ROVERELLA	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							
8	OP1008 - RECUPERO GENERALI PARAMENTI ESTERNI DEL TEATRO SOCIALE	Programmazione al 31/12/2010: BANDO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: in attesa stipula convenzione con Fondazione CARIPARO.
<b>Azione conclusa: No</b>							
9	OP1009 - PROGETTAZIONI ESTERNE RELATIVE AD IMMOBILI DI VALORE ARTISTICO	Programmazione al 31/12/2010: PROGETTAZIONE Trattasi di una progettazione esterna per restauro Torre Campanaria Chiesa della Rotonda	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: Bando.
<b>Azione conclusa: No</b>							
10	OP1010 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERI DI ROVIGO - LOCULI CAMPO 7	Programmazione al 31/12/2010: ESECUZIONE PARZIALE 33%	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: finanziamento concesso, in progettazione
<b>Azione conclusa: No</b>							
11	OP1011 - COMPLETAMENTO CIMITERO DI GRIGNANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							
12	OP1012 - MANUTENZIONE LOCULI EDILIZIA MONUMENTALE	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							
13	OP1013 - AMPLIAMENTO CIMITERO DI SARZANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione finale al 30/06/2010
14	OP1014 - RECUPERO CONSERVATIVO RECINZIONE ESTERNA IMPIANTO SPORTIVO BATTAGLINI	Programmazione al 31/12/2010: ESECUZIONE PARZIALE 33%	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: progettazione eseguita, in attesa finanziamento.
<b>Azione conclusa: No</b>							
15	OP1015 - MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BATTAGLINI	Programmazione al 31/12/2010: PROGETTAZIONE	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: in fase di gara per progettazione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
16	OP1016 - MANUTENZIONE GENERALE IMPIANTI SPORTIVI	Vincolato alla rendicontazione del finanziamento Regionale finalizzato alla rivitalizzazione del nuovo Corso del Popolo.	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: progettazione eseguita; già chiesto mutuo, in attesa di formale erogazione del finanziamento della Regione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
17	OP1017 - NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DA BASEBALL	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							
18	OP1018 - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO COMMENDA EST	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento. Con deliberazione di C.C. n. 34 del 18/06/2010 cambiata la modalità di finanziamento: con contributo regionale di cui al DDR Commercio n. 193/2009 anzichè con i proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari. Programmazione al 31/12/2010: ESECUZIONE AL 100%	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: progettazione eseguita; già chiesto mutuo, in attesa di formale erogazione del finanziamento della Regione.

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione finale al 30/06/2010
<b>Azione conclusa: No</b>							
19	OP1019 - ESTENSIONE PUNTI LUCE DEL CENTRO CAPOLUOGO E FRAZIONI	Vincolato alla rendicontazione del finanziamento Regionale finalizzato alla rivitalizzazione del nuovo Corso del Popolo. Con deliberazione di C.C. n. 34 del 18/06/2010 cambiata la modalità di finanziamento da contributo regionale di cui al DDR Commercio n. 193/2009 a proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari. Programmazione al 31/12/2010: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							
20	OP1020 - INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CAPOLUOGO E FRAZIONI	Vincolato alla rendicontazione del finanziamento Regionale finalizzato alla rivitalizzazione del nuovo Corso del Popolo. Con deliberazione di C.C. n. 34 del 18/06/2010 modificata la modalità di finanziamento: parte con proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari e parte con contributo regionale di cui al DDR Commercio n.193/2009. Programmazione al 31/12/2010:BANDO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: quanto ad € 30.000 in attesa alienazioni, quanto ad € 90.000 già chiesto mutuo, in attesa di formale erogazione del finanziamento della Regione.
<b>Azione conclusa: No</b>							

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione finale al 30/06/2010
21	OP1021 - MANUTENZIONI PORFIDI	Programmazione al 31/12/2010: ESECUZIONE PARZIALE 33%	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: progettazione eseguita; in attesa finanziamento.
<b>Azione conclusa: No</b>							
22	OP1022 - MANUTENZIONE MARCIAPIEDI CAPOLUOGO E FRAZIONI	Intervento vincolato alle entrate da sanzioni del codice della strada	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: in attesa di finanziamento subordinato alle effettive entrate ad oggi quantificate solo in parte.
<b>Azione conclusa: No</b>							
23	OP1023 - MANUTENZIONE STRADE CENTRO E FRAZIONI	Intervento vincolato alle entrate da sanzioni del codice della strada	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: finanziamento concesso; finanziamento limitato nella misura di € 913.000 in ordine alle effettive entrate da sanzioni del Codice della Strada.
<b>Azione conclusa: No</b>							
24	OP1024 - MANUTENZIONE CIMITERI DELLE FRAZIONI	Intervento subordinato all'alienazione della sede di Polesine Servizi	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							
25	OP1025 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	Intervento vincolato all'entrata da sanzioni del codice della strada	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: in attesa di finanziamento subordinato alle effettive entrate ad oggi quantificate solo in parte.
<b>Azione conclusa: No</b>							
26	OP1026 - NUOVI IMPIANTI SEGNALETICI PER LA SICUREZZA STRADALE	Intervento vincolato all'entrata da sanzioni del codice della strada	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: in attesa di finanziamento subordinato alle effettive entrate ad oggi quantificate solo in parte.
<b>Azione conclusa: No</b>							

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione finale al 30/06/2010
27	OP1027 - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CICLO PEDONALE VIA FUA' FUSINATO	Intervento vincolato all'entrata da sanzioni del codice della strada	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: in attesa di finanziamento subordinato alle effettive entrate ad oggi quantificate solo in parte.
<b>Azione conclusa: No</b>							
28	OP1028 - REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE VIA XXV APRILE VICOLO SAVONAROLA	Programmazione al 31/12/2010: BANDO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: in progettazione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
29	OP1029 - NUOVO PARCO QUARTIERE S. PIO X	Vincolato alla rendicontazione del finanziamento Regionale finalizzato alla rivitalizzazione del nuovo Corso del Popolo	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: già chiesto mutuo, in attesa di formale erogazione del finanziamento della Regione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
30	OP1030 - NUOVO PARCO QUARTIERE TASSINA	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							
31	OP1031 - AREA ORTIVA PER ANZIANI	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: in progettazione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
32	OP1032 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE DELLE FRAZIONI	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							
33	OP1033 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI BORSEA (PIRUEA ASM) OPERA SPECIALE	Programmazione al 31/12/2010: ESECUZIONE PARZIALE 33%	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: finanziamento concesso.
<b>Azione conclusa: No</b>							

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione finale al 30/06/2010
34	OP1034 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE CORSO DEL POPOLO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							
35	OP1035 - RIQUALIFICAZIONE VIA CAVOUR VICOLO BATTISTI E VICOLO VENEZZE	Programmazione al 31/12/2010: BANDO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: approvato progetto di € 259.000 relativamente alla sistemazione viaria.
<b>Azione conclusa: No</b>							
36	OP1036 - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE ROVIGO-GRIGNANO	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							
37	OP1037 - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE ROVIGO - S. RITA	Finanziato con alienazioni: avvio della procedura di gara entro 30 giorni dal concreto finanziamento	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							
38	OP1038 - REALIZZAZIONE 1° FASE PIAZZALE TERMINAL BUS CON ADIACENTE PARCHEGGIO D'INTERSCAMBIO	Intervento subordinato all'alienazione della sede di Polesine Servizi	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							
39	OP1039 - REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN QUARTIERE TASSINA - POLO NATATORIO	Intervento subordinato all'alienazione della sede di Polesine Servizi	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							
40	OP1040 - REALIZZAZIONE ROTATORIE - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA DI S. APOLLINARE	Intervento subordinato all'alienazione della sede di Polesine Servizi	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: No</b>							

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione finale al 30/06/2010
41	OP1041 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE DI BOARA POLESINE	Intervento inserito nel Programma OOPP con deliberazione di C.C. n. 34 del 18/06/2010. Programmazione al 31/12/2010: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	18/06/2010	31/12/2010	18/06/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: in fase di progettazione.
<b>Azione conclusa: No</b>							
42	OP1042 - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI BORSEA	Intervento inserito nel Programma OOPP con deliberazione di C.C. n. 34 del 18/06/2010. Programmazione al 31/12/2010: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	18/06/2010	31/12/2010	18/06/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: progettazione eseguita; in attesa di perfezionamento del mutuo.
<b>Azione conclusa: No</b>							
43	OP1043 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA DELLA RICONOSCENZA E V.LE MARCONI DI ROVIGO	Intervento inserito nel Programma OOPP con deliberazione di C.C. n. 34 del 18/06/2010. Programmazione al 31/12/2010: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	18/06/2010	31/12/2010	18/06/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: progettazione eseguita; in attesa di perfezionamento del mutuo.
<b>Azione conclusa: No</b>							
44	OP1044 - NUOVA PISTA CICLABILE ROVIGO-GRIGNANO	Intervento inserito nel Programma OOPP con deliberazione di C.C. n. 34 del 18/06/2010 e finanziato con contributo concesso dalla Fondazione CA.RI.PA.RO. Programmazione al 31/12/2010: BANDO	18/06/2010	31/12/2010	18/06/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: in attesa perfezionamento convenzione.
<b>Azione conclusa: No</b>							

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 30/06/2010</i>
45	OP1045 - RECUPERO SUPERFICI AFFRESCATE DI PALAZZO ANGELI	Intervento inserito nel Programma OOPP con deliberazione di C.C. n. 34 del 18/06/2010 e finanziato con contributo concesso dalla Fondazione CA.RI.PA.RO. Programmazione al 31/12/2010:ESECUZIONE AL 100%	18/06/2010	31/12/2010	18/06/2010	30/06/2010	SAL al 30/06/2010: progettazione eseguita; già stipulato convenzionamento, in attesa parere sovrintendenza.

**Azione conclusa: No**

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2010</i>	<i>Attuazione 2010</i>	<i>Valutazione al 30/06/2010</i>
1	Realizzazione Programma Opere Pubbliche 2010 Si rinvia al cronoprogramma di dettaglio	Si rinvia al cronoprogramma di dettaglio	Obiettivo da raggiungere nei termini		

**OBIETTIVO N. 070N02**

**ORGANIZZAZIONE SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO**

Organizzazione di un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ispirato ai criteri di cui all'art. 30 del D.Lgs. . 81 del 9.4.2008 e successive modifiche. Si tratta di un modello organizzativo che consenta di coordinare la gestione ed il costante monitoraggio di tutte le attività richieste al datore di lavoro in tema di sicurezza, sia dal punto di vista degli obblighi tecnici e degli interventi evidenziati nei DVR, sia dal punto di vista delle attività di natura organizzativa e documentale/amministrativa; a tal fine la struttura deputata a tale modello gestionale verificherà l'idoneità dei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte. Per avviare l'implementazione di tale modello gestionale si provvederà innanzitutto a nominare due addetti al servizio prevenzione e protezione interni che fungeranno da coordinamento e supporto ai datori di lavoro e di raccordo con il RSPP esterno, avendo come riferimento i Servizi del Personale e dei LL.PP. per le diverse azioni da intraprendere. Nella riunione periodica del 18 dicembre 2009, in cui sono stati presentati i DVR delle diverse sedi, è emersa infatti la necessità di disporre di un riferimento interno costante per l'esame e la pianificazione coordinata degli interventi da porre in essere sulla base di detti documenti.

L'obiettivo che coinvolge, ciascuno per le rispettive competenze, i dipendenti della Sezione Organizzazione/Formazione e dell'Unità Gestione Rapporti di Lavoro, può considerarsi un nuovo servizio ai sensi dell'art 15 comma 5 CCNL 1/4/99 in quanto impegna detto personale in nuove attività.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D31

10 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento**

**Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 30/06/2010</i>
1	Designazione addetti servizio prevenzione e protezione interni	Previa verifica in Comitato di Direzione, con il RSPP esterno e consultazione dei RLPS	01/01/2010	28/02/2010	01/01/2010	28/02/2010	la formale designazione, sentito il Comitato, RSPP e RLPS è avvenuta con provvedimento 5187 del 1/2/2010.

**Azione conclusa: Sì**

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione finale al 30/06/2010
2	Supporto metodologico ai due addetti (insieme al RSPP) in merito alle attività richieste in materia di coordinam. per l'esame e la pianificaz. coordinata degli interventi da porre in essere sulla base dei DVR presentati nella riunione periodica di fine 09		01/02/2010	31/03/2010	01/02/2010	31/03/2010	<p>I due addetti (ASPP) sono stati coinvolti nelle riunioni preparatorie del 3 e 18 marzo 2010 e negli incontri di settore finalizzati all'esame dei DVR, alla formulazione di proposte relative agli interventi richiesti dai DVR medesimi, con formali comunicazioni interne e nello stesso provvedimento di designazione. Gli incontri di coordinamento del 3 e del 18 marzo (verbalizzati) hanno avuto luogo con tutti i dirigenti, il RSPP e gli ASPP.</p> <p>La successiva riunione periodica (con la presenza anche del medico e dei RLPS) ha avuto luogo il 29 marzo.</p> <p>I dirigenti/datori di lavoro, in vista della riunione del 29/3, raccordandosi con gli ASPP, hanno formulato al Resp. Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) le proposte di modifica/integrazione ai DVR e degli interventi da porre in essere in relazione ai fattori di rischio individuati nei predetti documenti (secondo le linee guida impartite dall'ufficio personale a tal fine).</p> <p>In data 23 aprile 2010 è stato fatto e verbalizzato un Comitato di Direzione (presenti anche gli ASPP) per trattare i diversi argomenti emersi nella riunione periodica del 29 marzo e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modalità di gestione DVR on line</li> <li>- modalità revisione cartellonistica di sicurezza</li> <li>- rinnovo squadre emergenza e relativa formazione</li> </ul> <p>Quanto ai DVR on line è stata codificata una procedura di aggiornamento degli interventi programmati e realizzati rispetto a quanto previsto negli allegati di valutazione, che prevede l'inserimento, previa verifica degli ASPP e del RSPP, dei detti aggiornamenti ogni tre mesi nella rete internet.</p> <p>La prima scadenza è a giugno 2010. Sono state impartite precise disposizioni su detta procedura di coordinamento ai 2 ASPP.</p> <p>Quanto alla cartellonistica (interventi richiesti negli stessi citati DVR) è stato deciso che la ricognizione complessiva del numero, della tipologia ed in definitiva dei costi necessari relativi ai diversi cartelli da esporre (così come desunti dai DVR) fosse effettuata dai due ASPP e comunicata all'Economato al fine di procedere al materiale acquisto di quanto necessario.</p> <p>Al fine dell'aggiornamento dei DVR in rete secondo la procedura concordata tra tutti i dirigenti, è stato chiesto agli ASPP di comunicare al RSPP gli interventi effettuati fino a giugno in materia di revisione e aggiornamento della cartellonistica di sicurezza previsti dai DVR di tutte le sedi.</p> <p>E' stata richiesta dall'ufficio personale ai due ASPP in data 1 luglio una relazione circa lo stato di attuazione della procedura di cui sopra.</p>
<b>Azione conclusa: No</b>							

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione finale al 30/06/2010
3	Supporto metodologico ai due addetti in merito alle attività finalizzate ad implementare un sistema aziendale ispirato ai criteri di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008	Si tratta di un modello organizzativo che consenta di coordinare la gestione ed il costante monitoraggio di tutte le attività richieste al datore di lavoro in tema di sicurezza, sia dal punto di vista degli obblighi tecnici e degli interventi evidenziati nei DVR, sia dal punto di vista delle attività di natura organizzativa e documentale/amministrativa; a tal fine la struttura deputata a tale modello gestionale adotterà idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte.	01/02/2010	31/07/2010	01/02/2010	30/06/2010	supporto costante e codificato in note circolari e negli incontri verbalizzati come descritti all'azione n. 2
<b>Azione conclusa: No</b>							
4	Formazione specifica per i due addetti al SPP	Organizzazione di un corso di formazione degli addetti interni con le caratteristiche richieste dall'art 32 del D.Lgs. 81/2008	01/07/2010	31/12/2010			E' stata somministrata ai due addetti una formazione specifica di 28 ore dal 4 al 25 febbraio 2010 ed un aggiornamento di altre 8 ore in data 24 e 26 maggio 2010.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2010	Attuazione 2010	Valutazione al 30/06/2010
-------------	------------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2010</i>	<i>Attuazione 2010</i>	<i>Valutazione al 30/06/2010</i>
1	Presentazione alla prima riunione periodica del 2010 del piano delle attività e degli interventi desunti dalle indicazioni dei DVR, d'intesa con i dirigenti e con il RSPP: entro marzo 2010 Esito positivo della riunione periodica inteso come riconoscimento da parte di tutti i soggetti partecipanti (compresi i RLPS) della coerenza dei contenuti della riunione con quanto richiesto dall'art. 35 del D.Lgs 81/2008.	Esito positivo della riunione periodica inteso come riconoscimento da parte di tutti i soggetti partecipanti (compresi i RLPS) della coerenza dei contenuti della riunione con quanto richiesto dall'art. 35 del D.Lgs 81/2008.	Obiettivo da raggiungere nei termini		La riunione periodica del 29 marzo 2010 (preceduta dagli incontri di coordinamento del 3 e 18 marzo) è coerente con le finalità e con gli esiti descritti, come da verbale agli atti
2	Verifica sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte; relazione su verifiche effettuate, da parte degli addetti al SPP, d'intesa con ufficio Personale, LL.PP., da presentare al Comitato di Direzione: entro dicembre 2010		Obiettivo da raggiungere nei termini		La verifica della documentazione delle attività svolte avrà luogo nei termini previsti

**OBIETTIVO N. 070002****IMPLEMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE INTERNE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED INTERVENTI IN ECONOMIA**

Il valore assunto dai misuratori al termine di ciascun anno può variare in misura anche considerevole tra un esercizio e l'altro, per effetto dell'entità degli stanziamenti in ciascun anno. Pertanto il confronto temporale dei valori assoluti può essere non del tutto significativo.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D31

15 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di funzionamento****Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 30/06/2010</i>
1	Progettazioni interne		01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	Attività subordinata alla possibilità di ottenere finanziamenti.
<b>Azione conclusa: No</b>							
2	Consegna lavori		01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	Attività subordinata alla possibilità di ottenere finanziamenti.
<b>Azione conclusa: No</b>							
3	Direzione lavori		01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	Attività subordinata alla possibilità di ottenere finanziamenti.
<b>Azione conclusa: No</b>							
4	Interventi in economia		01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	Attività subordinata alla possibilità di ottenere finanziamenti.
<b>Azione conclusa: No</b>							

**Misuratori**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2010</i>	<i>Attuazione 2010</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 30/06/2010</i>
1	N. progettazioni interne		51	13	11	18	
2	Valore progettazioni interne		17.235.830,78	3.074.013,83	5.878.118,13	2.916.620,16	
3	N. consegne lavori		29	8	11	18	
4	N. direzione lavori interne		39	15	16	15	
5	N. domande di intervento		2.420	1.330	1.300	1.220	
6	N. interventi in economia		2.202	1.080	1.180	1.122	