

Oggetto: risposta interrogazione

Mittente: Lorenzo Rizzato

Gentile Consigliere Tovo

In riferimento alla Sua interrogazione relativa allo stato di avanzamento della progettualità Pi.N.Q.U.A., Le fornisco di seguito un aggiornamento puntuale sullo stato attuale dei lavori. Considerata l'articolazione complessiva del progetto, ritengo opportuno fornire un riepilogo sintetico dei singoli interventi.

Opere di urbanizzazione – Viale Oroboni

Le lavorazioni stanno procedendo secondo il cronoprogramma approvato. Il completamento dei lavori è previsto nel mese di marzo, nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR. Non si rilevano criticità né sulle tempistiche né sulla data di fine lavori.

Parco delle Sensazioni

Le lavorazioni stanno procedendo secondo il cronoprogramma approvato. Il completamento dei lavori è previsto nel mese di marzo, nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR. Non si rilevano criticità né sulle tempistiche né sulla data di fine lavori.

Bosco Urbano

Le lavorazioni stanno procedendo secondo il cronoprogramma approvato. Il completamento dei lavori è previsto nel mese di marzo, nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR. Non si rilevano criticità né sulle tempistiche né sulla data di fine lavori.

Alloggi ERP esistenti

Le lavorazioni risultano concluse. Siamo attualmente in fase di completamento della documentazione necessaria alla rendicontazione sul portale Regis. Non si ravvisano criticità.

Teatro Studio

Le lavorazioni risultano concluse. Siamo attualmente in fase di completamento della documentazione necessaria alla rendicontazione sul portale Regis. Non si ravvisano criticità.

Social Housing

Le lavorazioni stanno procedendo regolarmente e secondo il cronoprogramma fornito dall'impresa esecutrice. Non si ravvisano criticità in relazione al raggiungimento dei target PNRR con scadenza marzo 2026, in coerenza con la rimodulazione trasmessa al Ministero nel novembre 2025. Tale rimodulazione è stata richiesta al fine di prevedere un premio di accelerazione dei lavori con l'obiettivo di garantire il rispetto delle scadenze previste dal PNRR.

Cittadella delle Arti

Le lavorazioni stanno procedendo regolarmente e secondo il cronoprogramma fornito dall'impresa esecutrice. Non si ravvisano criticità in relazione al raggiungimento dei target PNRR con scadenza marzo 2026, in coerenza con la rimodulazione trasmessa al Ministero nel novembre 2025.

Per gli interventi relativi al Social Housing e alla Cittadella delle Arti, sono previste nei mesi successivi alla scadenza di marzo 2026 alcune opere di completamento non funzionali all'utilizzo delle strutture e non connesse al raggiungimento dei target previsti dal PNRR.

Alla luce dello stato attuale, non si rilevano interventi che presentino criticità tali da compromettere il rispetto delle scadenze previste.

Cordiali saluti
Lorenzo Rizzato
Assessore ai Lavori Pubblici
Comune di Rovigo