

Oggetto: interrogazione
Mittente: Lorenzo Rizzato

*Gentili Consiglieri,
in relazione al cantiere della nuova rotatoria tra Via Don Milani e Via Martiri di Belfiore, vi comunico che lavori sono stati consegnati il 10 aprile 2025 e hanno una durata prevista di 365 giorni, termineranno pertanto il 09/04/2026.*

La tipologia e la complessità dell'opera hanno richiesto una fase preliminare articolata, comprendente ricerca dei materiali, verifiche topografiche e stratigrafiche, tracciamenti, coordinamento con acquevenete, procedure relative a terre e rocce da scavo e altre attività preparatorie. Si tratta di operazioni che, pur non essendo immediatamente percepibili dagli utenti, risultano indispensabili per garantire il regolare e fluido andamento del cantiere nel momento in cui iniziano le lavorazioni effettive.

Per svolgere queste attività in condizioni di sicurezza, dato l'impiego di escavatori e di altri mezzi pesanti, è stato necessario identificare l'area come cantiere. L'impresa si è quindi attivata per ottenere le opportune ordinanze che hanno autorizzato sia l'allestimento dell'area di cantiere sia la modifica della segnaletica orizzontale. La segnaletica predisposta, integrata dalla cartellonistica, è conforme al Codice della Strada ed è stata verificata congiuntamente con la Polizia Locale, pertanto si ritiene che l'area sia correttamente messa in sicurezza.

In merito alla richiesta sulla ripresa dei lavori, si precisa che le attività non sono mai state sospese. Come già indicato, le operazioni necessarie al funzionamento di un cantiere non si limitano a quelle immediatamente visibili ma comprendono anche fasi preparatorie. Fino alla fine di agosto sono state eseguite tutte le attività propedeutiche, che hanno consentito di avviare dal 1° settembre le lavorazioni attualmente in corso. Queste stanno procedendo secondo le fasi di messa in opera e nel rispetto del cronoprogramma previsto dal progetto, disponibile agli atti.

*Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti
Cordiali Saluti*

Ass. Lorenzo Rizzato